



ATA de Reunião			Data	07/05/2020	
PARTICIPANTES	EMPRESA	Departamento	PAUTA		
Eytan Magal	EM	GSC	<ul style="list-style-type: none">• Projeto Sistema de Segurança• Plataforma Urbanii• Documentos• CCO• Site SAB – Comunicação com pagantes		
Diogo Henrique	EM	GSC			
Fábio Lima	EM	GSC			
Carlos de LaCorte	Comissão	SAB			
Hélio Ferraz	Comissão	SAB			
Fábio Fragoso	ASTER	SAB			
Duda Fernandes	Comissão	SAB			
Newton José Ferreira	Comissão	SAB			
Paulo	Comissão Fiscal	SAB			
ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DEFINIÇÃO/ INFORMAÇÃO			
Projeto Sistema de Segurança	Eytan Magal	- Explicação do motivo da reunião; - Preparação do Edital para a concorrência; - Definição da tecnologia da plataforma e aplicativo com o Urbanii;	11/05		
	Comissão Segurança SAB/ Time Eytan Magal	- Definição de entrega das propostas apenas digitais em um espaço curto de horário	07/05		
	Diogo Henrique/ Eng. Fábio Lima	- Cronograma atualizado com prazos folgados para os próximos passos	25/05		

ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DEFINIÇÃO/ INFORMAÇÃO	PRAZO
Plataforma Urbanii	Time Eytan Magal	- Proposta comercial enviada pelo Urbanii para desenvolvimento da plataforma específica e aplicativo; - Em reunião do dia 10 de março com a Comissão e empresas de tecnologia, houve uma aceitação da empresa e desenvolvimento padrão para o bairro Boaçava;	14/05
	Comissão Segurança/ Time Eytan Magal	- Agilizar a implantação do App Urbanii para utilização pelos moradores	07/05
Documentos	Eng. Fábio Lima	- RFP composta de vários documentos, voltados para as áreas administrativas (Econômica, Jurídica e Financeira), técnicas e escopo da concorrência; - Memorial Descritivo de todo o sistema para amparar a concorrência;	27/05
	Eng. Fábio Lima	- Condições Gerais de Fornecimento será necessário comentários e considerações da Comissão de Segurança; - Será inserido os prazos, locais, datas; - Casas que irá realizar a instalação dos racks; - Todas as definições com relação ao projeto que serão repassadas ao PROPONENTE; - Documentação necessária do PROPONENTE para início da Obra; - Será necessária a validação do Jurídico da SAB;	27/05
	Eng. Fábio Lima	- Será considerado SLA para a PROPONENTE com relação às manutenções preventivas e corretivas;	07/05
	Comissão Segurança SAB/ Time Eytan Magal	- Carta convite será enviada pela SAB para as empresas convidadas	04/06

ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DEFINIÇÃO/ INFORMAÇÃO	PRAZO
CCO	Eng. Fábio Lima	- Escopo CCO não houve alteração no layout que foi enviado anteriormente para a ASTER considerar para reforma; - Em paralelo, o integrador que for contratado irá participar do processo com relação às especificações técnicas, infraestrutura e equipamentos;	07/05
	Fábio Fragoso	- Já solicitou orçamento para Arquiteto desenhar o CCO conforme especificação enviada pelo Eng. Fábio Lima, da Eytan Magal;	07/05
	Eytan Magal	- Integração entre integrador e arquiteto é extremamente importante para definição total do layout do CCO	07/05
Site SAB	Carlos de Lacorte	- Carlos está com acesso ao site da SAB para inserir as documentações geradas com relação ao projeto para deixar transparente a comunicação aos pagantes	07/05

	Nome	Duração	Início	Fim	Metade 2, 2020											
					M	J	J	A	S	O	N	D	J	M		
1	Concorrência para Implantação dos Periféricos do SVC	93 dias	11/05/20 08:00	11/08/20 17:00												
2	Envio dos documentos para aprovação e comentários da SAB	1 dia	11/05/20 08:00	11/05/20 17:00												
3	Análise pela SAB e indicação de empresas para a fase de habilitação	21 dias	12/05/20 08:00	01/06/20 17:00												
4	Revisão do material da concorrência	2 dias	02/06/20 08:00	03/06/20 17:00												
5	Fase I - Habilitação	11 dias	04/06/20 08:00	14/06/20 17:00												
6	Envio da carta convite - Habilitação	1 dia	04/06/20 08:00	04/06/20 17:00												
7	Recebimento dos documentos	7 dias	05/06/20 08:00	11/06/20 17:00												
8	Análise dos documentos e elaboração de relatório	2 dias	12/06/20 08:00	13/06/20 17:00												
9	Seleção dos participantes pela SAB	1 dia	14/06/20 08:00	14/06/20 17:00												
10	Fase II - Concorrência	27 dias	15/06/20 08:00	11/07/20 17:00												
11	Envio da carta convite - Concorrência	1 dia	15/06/20 08:00	15/06/20 17:00												
12	Visita Técnica	5 dias	16/06/20 08:00	20/06/20 17:00												
13	Esclarecimento de dúvidas	10 dias	21/06/20 08:00	30/06/20 17:00												
14	Entrega das propostas - 1ª Rodada	1 dia	01/07/20 08:00	01/07/20 17:00												
15	Análise das propostas - 1ª Rodada	2 dias	02/07/20 08:00	03/07/20 17:00												
16	Entrega das propostas - 2ª Rodada	3 dias	04/07/20 08:00	06/07/20 17:00												
17	Análise das propostas - 2ª Rodada	1 dia	07/07/20 08:00	07/07/20 17:00												
18	Entrega das propostas - 3ª Rodada	3 dias	08/07/20 08:00	10/07/20 17:00												
19	Análise das propostas - 3ª Rodada e Emissão do relatório final	1 dia	11/07/20 08:00	11/07/20 17:00												
20	Fase III - Contratação	31 dias	12/07/20 08:00	11/08/20 17:00												
21	Análise do relatório final pela SAB	1 dia	12/07/20 08:00	12/07/20 17:00												
22	Negociações finais e escolha do fornecedor	10 dias	13/07/20 08:00	22/07/20 17:00												
23	Elaboração e assinatura do contrato	20 dias	23/07/20 08:00	11/08/20 17:00												
24	Implantação	131 dias	12/08/20 08:00	20/12/20 17:00												
25	Projeto Executivo	30 dias	12/08/20 08:00	10/09/20 17:00												
26	Levantamentos em campo	15 dias	12/08/20 08:00	26/08/20 17:00												
27	Plantas de localização de pontos de monitoramento e quadros	4 dias	27/08/20 08:00	30/08/20 17:00												
28	Projetos de painéis	5 dias	31/08/20 08:00	04/09/20 17:00												
29	Análise do projeto executivo	5 dias	05/09/20 08:00	09/09/20 17:00												
30	Aprovação do projeto	1 dia	10/09/20 08:00	10/09/20 17:00												
31	CCO	48 dias	11/09/20 08:00	28/10/20 17:00												
32	Fornecimento de materiais para obras civis do CCO	15 dias	11/09/20 08:00	25/09/20 17:00												
33	Reforma física do CCO e fornecimento de mobiliário	20 dias	26/09/20 08:00	15/10/20 17:00												
34	Fornecimento de equipamentos	35 dias	11/09/20 08:00	15/10/20 17:00												

	Nome	Duração	Início	Fim	Metade 2, 2020									
					M	J	J	A	S	O	N	D	M	
35	Instalação dos equipamentos	2 dias	16/10/20 08:00	17/10/20 17:00										
36	Instalação de pontos de internet	1 dia	16/10/20 08:00	16/10/20 17:00										
37	Ativação e configuração da plataforma do sistema	10 dias	18/10/20 08:00	27/10/20 17:00										
38	"Go Live"	1 dia	28/10/20 08:00	28/10/20 17:00										
39	Montagem de paineis	65 dias	11/09/20 08:00	14/11/20 17:00										
40	Fornecimento de equipamentos	50 dias	11/09/20 08:00	30/10/20 17:00										
41	Fornecimento de paineis	15 dias	11/09/20 08:00	25/09/20 17:00										
42	Montagem de equipamentos nos paineis	15 dias	31/10/20 08:00	14/11/20 17:00										
43	Infraestrutura	93 dias	11/09/20 08:00	12/12/20 17:00										
44	Fornecimento de postes, cabos e materiais de infraestrutura	30 dias	11/09/20 08:00	10/10/20 17:00										
45	Fase 1 - Acessos (31 pontos)	35 dias	11/10/20 08:00	14/11/20 17:00										
46	Bases para postes	10 dias	11/10/20 08:00	20/10/20 17:00										
47	Infraestrutura, instalação das caixas dos painéis para equipamentos e postes	15 dias	21/10/20 08:00	04/11/20 17:00										
48	Cabeamento	15 dias	21/10/20 08:00	04/11/20 17:00										
49	Instalação Internet	10 dias	05/11/20 08:00	14/11/20 17:00										
50	Fase II - Pontos Internos (24 pontos)	28 dias	15/11/20 08:00	12/12/20 17:00										
51	Bases para postes	8 dias	15/11/20 08:00	22/11/20 17:00										
52	Infraestrutura, instalação das caixas dos painéis para equipamentos e postes	12 dias	23/11/20 08:00	04/12/20 17:00										
53	Cabeamento	12 dias	23/11/20 08:00	04/12/20 17:00										
54	Instalação Internet	8 dias	05/12/20 08:00	12/12/20 17:00										
55	Instalação	36 dias	15/11/20 08:00	20/12/20 17:00										
56	Fase 1 - Acessos (31 pontos)	10 dias	15/11/20 08:00	24/11/20 17:00										
57	Montagem de câmeras, interfonos, refletores, placas de montagem dos paineis e etc.	10 dias	15/11/20 08:00	24/11/20 17:00										
58	Conectorização	10 dias	15/11/20 08:00	24/11/20 17:00										
59	Configuração e ativação dos equipamentos	10 dias	15/11/20 08:00	24/11/20 17:00										
60	Fase II - Pontos Internos (24 pontos)	8 dias	13/12/20 08:00	20/12/20 17:00										
61	Montagem de câmeras, interfonos, refletores, placas de montagem dos paineis e etc.	8 dias	13/12/20 08:00	20/12/20 17:00										
62	Conectorização	8 dias	13/12/20 08:00	20/12/20 17:00										
63	Configuração e ativação dos equipamentos	8 dias	13/12/20 08:00	20/12/20 17:00										